



CNPJ: 17.471.810/0001-29
Endereço: Rua Costa e Silva, 3985, Jardim América/ Ariquemes-RO
Fone: (69) 99357-7272
destakconstrutoraireli@hotmail.com

OFÍCIO Nº43/2022

PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

Assunto: Pedido de Aditivo de prazo

Contrato n. 105/2021– Tomada de Preço n. 006/2021 Processo Administrativo n. 936/2021

Contratada: DESTAK CONSTRUTORA EIRELI,


Objeto: EXECUÇÃO Serviços de Engenharia, COM FORMECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA CONVÊNIO 884238/2019.

Senhor Prefeito.

Venho cumprimentá-lo cordialmente aproveitando a oportunidade, levando em consideração o vencimento do contrato acima em 21 de outubro de 2022, para que tenhamos tempo hábil em finalizar a execução do objeto, que devido ao início do período chuvoso, a problemas de logística para que os insumos utilizados cheguem até o município, gerou atraso na execução dos mesmos, para que o cronograma de execução não seja comprometido, venho por meio deste solicitar prorrogação de prazo por mais 90 (dias), para que possamos finalizar a execução deste objeto.

Sendo para o momento

Rondolândia, 25 de outubro de 2022.


DESTAK CONSTRUTORA EIRELI
Edenize Ferreira dos Santos
p/p David Antunes Lopes

ILMMO°

JOSÉ GUEDES DE SOUZA

Prefeitura Municipal de Rondolândia
Recebi 25/10/22
Ass.: 